

## Planilha

| ID    | ID Pré-Obra | Nome da Obra   | Município/UF                 | Data de Início | Data de Término | Situação da Obra | Última Atu: % Executado |
|-------|-------------|--|------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 31293 |             | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS                   | Alegre / ES                  | 31/12/2012     | 22/09/2014      | Em Execução      | 2014-11-24 91,65        |
| 29723 |             | A CENTRO DE TREINAMENTO CÃO GUIA DO INSTITUTO FEDERAL DO ESP | Alegre / ES                  | 14/01/2013     | 28/09/2014      | Em Execução      | 2014-11-18 87,35        |
| 34788 |             | CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA                            | Aracruz / ES                 | 15/09/2014     | 13/01/2015      | Em Execução      | 2014-11-25 23,22        |
| 32744 |             | ADAPTAÇÃO, INST., MONT. DE AMBIENTES ACADEMICOS, AUDITÓRIOS  | Cariacica / ES               | 01/04/2013     | 24/09/2014      | Em Execução      | 2014-11-25 93,57        |
| 34955 |             | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA E PRAÇA DO CAMPUS                    | Cariacica / ES               | 07/01/2014     | 24/01/2015      | Em Execução      | 2014-11-19 76,21        |
| 30868 |             | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS                          | Guarapari / ES               | 02/01/2013     | 15/09/2014      | Em Execução      | 2014-12-15 89,42        |
| 29406 |             | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DIVERSAS E URBANIZAÇÃO             | Ibatiba / ES                 | 21/11/2012     | 25/08/2014      | Em Execução      | 2014-09-15 96,76        |
| 47129 |             | BLOCO DIDÁTICO 02, SUBESTAÇÃO E GUARITA                      | Montanha / ES                | 24/10/2014     | 20/08/2015      | Em Execução      | 2014-12-11 1,66         |
| 7580  |             | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS CENTRO SERRANO - CARAMURU               | Santa Maria de Jetibá / ES   | 27/10/2014     | 22/01/2012      | Em Execução      | 2014-12-01 51,81        |
| 2737  |             | CAMPUS SÃO MATEUS - PRÉDIO II (PRINCIPAL)                    | São Mateus / ES              | 24/01/2014     | 23/01/2015      | Em Execução      | 2014-11-25 72,51        |
| 32735 |             | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E LABORATORIOS - BLOCO 9        | Serra / ES                   | 11/03/2014     | 06/03/2015      | Em Execução      | 2014-11-27 7,11         |
| 30762 |             | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS VENDA NOVA     | Venda Nova do Imigrante / ES | 16/11/2012     | 31/01/2015      | Em Execução      | 2015-01-05 63,93        |
| 14137 |             | DEMOLIÇÃO DO BLOCO M E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PAVILHÃO        | Vitória / ES                 | 18/01/2013     | 13/01/2015      | Em Execução      | 2014-12-18 74,51        |